

**MAGYAR KÉMÉNY KFT.**

Pest megyei központ: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/B. Tel.: 06-1-766-5850

Somogy megyei központ: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Tel.: 06-82-314-419

Nógrád megyei központ: 2600 Balassagyarmat, Petőfi S. utca 13. Tel.: 06-35-301-955

Honlap: www.magyarkemeny.hu

Sorszám: **H-5-**

Számlaszám:.....

Adatlap sorszáma:

Kiállította:.....

HIBAJEGYZÉK, SZAKVÉLEMÉNY KIVITELEZÉS KÖZBENI KÉMÉNYVIZSGÁLATRÓL Hibajegyzék Kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálatTulajdonos neve:..... Kéményvizsgálat helyszíne:..... település
.....utca.....házzám/hrsz/egyéb**A vizsgálatl érintett égéstermék-elvezető berendezés műszaki adatai a mellékelt adatlapon találhatóak.****Feltárt hibák, hiányosságok:**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A kéményttest folyamatossága, földemen, vasbeton szerkezeteken történő szabad átvezetése nem biztosított. | <input type="checkbox"/> Az áramlásbiztosító fölött legalább 3D hosszban függőleges egyenes csőszakasz nem biztosított. |
| <input type="checkbox"/> A kémény..... szakasza kémény építésére nem alkalmas..... építőanyag felhasználásával készült. | <input type="checkbox"/> A füstcsőnyílás nem a falazat külső síkjában került kialakításra. |
| <input type="checkbox"/> A függőleges járat belső mérete kisebb mint a tüzelőberendezés csatlakozó csonkjának mérete – a szűkítését engedélyeztetni kell | <input type="checkbox"/> A füstcsőnyílás(ok) a készülék(ek) füstcsőméreteihez nem igazodik,..... idomok elhelyezése nem történt meg. |
| <input type="checkbox"/> A kémény <input type="checkbox"/> belső mérete, <input type="checkbox"/> hatásos magassága a tervezett tüzelőberendezés számára valószínűleg alulméretezett – <input type="checkbox"/> hő és áramlás <input type="checkbox"/> technikai méretezés szükséges | <input type="checkbox"/> Egymás feletti bekötőnyílás alsó és felső éle közötti <input type="checkbox"/> 15 cm-es <input type="checkbox"/> 25 cm-es távolság nem biztosított. |
| <input type="checkbox"/> A kéménybélésű.....szakaszán deformált roncsolt,.....cm-es szabad keresztmetszete nem biztosított. | <input type="checkbox"/> A kémény <input type="checkbox"/> alsó, <input type="checkbox"/> felső ellenőrzési, tisztítási lehetősége nem került kialakításra, vagy szabálytalan helyen van. |
| <input type="checkbox"/> A kéménybélésű teljes hosszban történő alkalmazása, folyamatossága nem biztosított, a.....szakaszán hiányos. | <input type="checkbox"/> A tisztítási és ellenőrzési lehetőségek rendeltetésszerű, biztonságos <input type="checkbox"/> megközelíthetősége, <input type="checkbox"/> bonthatósága nem megoldott. |
| <input type="checkbox"/> A kéménybélésű a.....szakaszon a kondenzátum folyási irányával ellentétesen került beépítésre. | <input type="checkbox"/> Éghető építőanyagtól való védőtávolság a.....szakaszon nem biztosított. |
| <input type="checkbox"/> A kéménybélésű kialakítása szakszerűtlen,.....idom(ok) nem kerültek beépítésre. | <input type="checkbox"/> köpenyelemes rendszer dilatációs hézaga nem biztosított az alábbi helyen:..... |
| <input type="checkbox"/> A járat függőleges tengelytől való elhúzása nem szabályos, az elhúzás mértéke..... | <input type="checkbox"/> köpenyelemes rendszer hátsó kiszellőzése nem biztosított |
| <input type="checkbox"/> Az összekötő elem rendeltetésszerű és biztonságos tisztíthatósága ellenőrizhetősége nem biztosított. | <input type="checkbox"/> összekötő elem és a samott (kerámia) csatlakozó csonk közötti dilatációs hézag nem biztosított |
| <input type="checkbox"/> Az összekötő elem vízszintes vetületi hossza a 3 m-t meghaladja. | <input type="checkbox"/> kondenzátum gyűjtő fordítva került beépítésre |
| <input type="checkbox"/> EPH jegyzőkönyv hiányzik (fém égéstermék elvezetőnél) | <input type="checkbox"/> kitorkollási pontban a haszoncső túlnyúlása nem megfelelő |
| <input type="checkbox"/> villámvédelmi jegyzőkönyv hiányzik (ha szükséges) | <input type="checkbox"/> kivitelezői nyilatkozat hiányzik |
| <input type="checkbox"/> beépítési útmutatónak nem felel meg a kialakítás | <input type="checkbox"/> szállítói megfelelőségi nyilatkozat hiányzik |
| | <input type="checkbox"/> hő és áramlástechnikai méretezés hiányzik |
| | <input type="checkbox"/> tervdokumentáció (engedélyezési, bejelentési, kiviteli tervek - építész, gépész) hiányzik |
| | <input type="checkbox"/> adattábla hiányzik |

Egyéb hiányosságok, megjegyzések:

.....

.....

.....

.....

A feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését követően:

- újabb vizsgálat szükséges – vizsgálat típusa: újabb építés közbeni vizsgálat végleges vizsgálat
- az égéstermék-elvezető berendezés eltakarható az égéstermék-elvezető berendezés nem takarható el

Dátum:

átvettem:

Kéményvizsgáló

Megrendelő